

# FPDCHINA

2024年3月20-22日 中国·上海

## 电源设施租赁表

截止日期：2024年2月8日

# 表格 5

**请注意：（所有设施申请须在新美阁在线申报系统上提交并完成支付，直接回传表格视作无效申请）**

所有光地参展商都必须在**2024年1月19日前**将**表格2（参展商指定搭建商申请表）**递交给主场搭建商-上海新美阁展览有限公司；新美阁展览将在**3个工作日内**为指定搭建商开通空地申报链接。请指定搭建商在收到系统通知之后在**五个工作日内**（最晚截止**2024年2月8日24点前**）完成资料递交、图纸申报、设施预订、光地施工押金与展馆搭建管理费的支付工作。

如有疑问，请咨询：

### 上海新美阁展览有限公司

联系人：吕桓成 / 鲁阳 / 李泽臻 / 王哲

电话：+86.18501650622

+86.18501650613

+86.18516104548

+86.15618957256

传真：+86.21.5481.0933

电子邮件：

crown.lv@megaexposhanghai.com

yang.lu@megaexposhanghai.com

zezhen.lee@megaexposhanghai.com

zhe.wang@megaexposhanghai.com

参展商名称：\_\_\_\_\_

展位号：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮件：\_\_\_\_\_

手机：\_\_\_\_\_

### • 请参考注释！

项目	单价 (人民币)
15A/380V 三相电源 (照明)+15A 电气火灾监控箱	1970
30A/380V 三相电源 (照明)+30A 电气火灾监控箱	2655
60A/380V 三相电源 (照明)+60A 电气火灾监控箱	3985
100A/380V 三相电源 (照明)+100A 电气火灾监控箱	6125
15A/380V 三相电源 (机器)	1535
30A/380V 三相电源 (机器)	2165
60A/380V 三相电源 (机器)	3440
100A/380V 三相电源 (机器)	5365
150A/380V 三相电源 (机器)	8190
200A/380V 三相电源 (机器)	12600

## 注释:

- 为标准展位提供的 **220V** 插座只供除照明灯具以外的一般家用/办公电器使用, 不能用于照明设备的连接。标准展位的参展商不得自己安装射灯和日光灯。如有特殊的灯具, 可由展览会主场搭建商-新怡展(上海)展览展示有限公司为您安装, 并收取一定费用。
- 接驳服务需客户自行准备端口或配套设施, 如有特殊要求, 请向新美阁咨询接驳服务报价
- 光地参展商必须租赁一个三相照明电源用于照明。光地及标摊展商的任何机器用电必须租用单独的电源。
- 参展商必须在**整馆展位图中标注所预定的设施位置**。如果在 **2024 年 2 月 8 日 24 点**前未收到设施位置图, 展览会主场搭建商-**上海新美阁展览有限公司**会将其安装在您展位的任何位置。现场任何电箱移位, 将收取电箱租赁费用的 50%, 作为现场电箱的移位费。
- 参展商如果有敏感的设备, 建议您自带稳定装置。
- 租赁表中的报价均为整个展期的租赁价格, 因此参展商有义务保证租赁物品的完好无损, 如有遗失和损坏, 需照价赔偿。
- 任何关于租赁项目或安装的问题必须在展览会开始前提出。否则, 所有项目将被认为是符合您的要求的。
- 在线预订设施后, 请于 30 分钟内完成款项支付, 逾期订单失效。
- **2024 年 2 月 8 日**之后, 如果参展商想取消设备和服务的订单, 已收的费用将不予退还。
- 逾期订单(即 **2024 年 2 月 8 日**以后在线申请的订单)将加收 30%的加急费; 任何 **2024 年 3 月 1 日**之后或者现场订单将加收 50%的加急费。
- 需提供现场操作电工证件复印件留底, 同时现场电工人员必须与事前递交之电工证报备信息吻合, 如有更新需提前通知主办方指定服务商**上海新美阁展览有限公司**。
- 展馆将于 **2024 年 3 月 19 日上午 10 点**进行全场送电检查。根据展馆规定, 进馆期间请展商/搭建商先完成展位内的接电工作(包括展台照明灯具、插座、展商展品设备等所有用电设备), 照明电与机器电必须分开; 所有金属结构必须安全可靠接地; 电箱不得私自移位。接电完成后, 展馆会统一安排专人对展位逐一进行安全检查; 检查完毕, 若当前展馆内已完成正确接电的展位达到展位总数的 50%以上, 则接电正确的展位可统一送电。
- 如有特殊情况, 需申请提前供电(机器用电), 请于 2024 年 2 月 8 日前联系主场搭建**上海新美阁展览有限公司**进行申请。现场不再接受提前供电申请。请申请提前供电的展商务必于 2024 年 3 月 18 日下午 16:00 前将所有用电设备安装完毕, 并按照展馆规定正确完成电箱接驳工作。展馆将派专人从 2024 年 3 月 18 日下午 16:00 开始逐个对申请提前用电的展位进行检查, 并在下午 18:00 对所有符合安全规定、且申请提前送电的展位进行供电。
- 展览闭馆期间全场断电: 为确保展览全场的安全, 杜绝消防安全隐患, 展商和搭建商应确保在当天展览结束后, 切断所有设施的电源供应(标准展位用电由主场搭建切断)。展馆清场后, 有未切断电源的展位, 展馆将关闭电源总闸, 由此造成的一切后果, 由展商和搭建商承担, 缴纳的搭建押金将被全额扣除。有展品需要 24 小时供电的, 必须于 2024 年 2 月 18 日前向主场搭建申请, 闭馆时切断所有照明用电; 仅接受机器用电申请 24 小时供电。

设施安装完毕，经展馆审批后，统一供电。

1. 所有展台必须通过电工亲自检验以确保电力设备安装完成并且无任何不安全缺陷或故障。
2. 所有电箱必须有效接地。
3. 根据相关规定，光地展商的设备用电及照明用电需分开预订，严格禁止照明灯具和机器设备接驳在同一电箱上使用所有展台用插头与拖线板必须完好无损，电路电线必须遵从电线安装规定及以 30mA RCD（漏电保护器）做保护。
4. 主办单位或主场搭建商保留对不遵从电力安全要求的展台进行停电或限制供电的权利。展商必须督促搭建商按照主办单位、主场服务商或展馆电工提出的整改意见进行整改后，经主办单位、主场服务商或展馆电工的检查后方可供电。
5. 电气线路、电气设备的安装人员必须持有效电工安全操作证，应积极配合现场查验，必须严格遵守消防安全操作规程。所有包括测试与检验的电力工程必须由有资格的能胜任的电工进行。
6. 所有电气设备的安装、线路敷设、电路检修等工作，必须在断电的情况下进行，严禁带电操作；电工作业时必须穿戴符合要求的安全装备，如绝缘手套等。
7. 电路必须由正确的引线或断路器所保护，以免发生超负荷，短路，接地故障。所有电线电路必须适当地接地。
8. 所有电路必须完全地被 30 毫安的漏电断路器所保护。禁止一切在带电电路上的作业。
9. 电箱应放入展台内，电箱严禁放在过道、消防通道和展台的明显部位；严禁电箱私自移位
10. 电气设备及其负载和绝缘性能需符合中华人民共和国的有关规定。
11. 严禁自带压缩空气进入展馆；有特殊气源要求的，需一个月向主场搭建提供书面申请以及相关数据，经展馆批复允许后，方可按展馆指定方式运输、存放与使用；仅限惰性气体申请

## 回执

兹有 \_\_\_\_\_ 展台（展位号码），参展商为： \_\_\_\_\_ ，

指定搭建商为： \_\_\_\_\_ ，展台已申请电箱：

(            ) A 机器用电 \* (            ) 个：         需要 24 小时用电

(            ) A 机器用电 \* (            ) 个：         3 月 22 日需要延迟供电至 \_\_\_\_\_ 点

我司承诺，所有机器用电同照明用电严格分离，清场后将切断照明用电。我司保证机器用电安全、保证消防安全。特此声明。

展商（盖章）

指定搭建商（盖章）

现场负责人签字：

现场负责人签字

现场负责人手机号码：

现场负责人手机号码：

日期：

日期：

签字： \_\_\_\_\_ 日期： \_\_\_\_\_